

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	171-3/2.128
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	779	Landratsamt Donau-Ries	171-3/2.128
Betreiber	[Name]	AVIKO Deutschland GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Mittelstetter Straße 40	86641	Rain am Lech
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Kartoffelerzeugnissen		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	7.34.2 G E		6.4. b) ii)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.11.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	7 Genehmigungsbescheide vom 22.10.98, 04.05.01, 13.03.02, 17.06.02, 15.11.12, 16.10.15 und 07.07.17 10 Anzeigen nach letzter Änderungsgenehmigung im Jahr 2017 TÜV Bericht über Betreiber-Eigenüberwachung	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Abluft der Fritteuse führt aufgrund geänderter Zusammensetzung zu hohen Verschmutzungen in der Abgasreinigungsanlage. Die Anlage ist nicht	Genehmigung und Installation einer neuen Abgasreinigungsanlage.	31.12.2022		

funktionsfähig und außer Betrieb. Die Grenzwerte für Gesamt-C und Geruch werden somit überschritten.				
Die Abnahmemessung am Fritteusen-Kamin ist ausstehend.	Messung nach Installation der Abgasreinigungsanlage am Fritteusen-Kamin.	31.03.2023		
Die Geruchsmessung an allen relevanten Emissionsquellen ist ausstehend.	Messung nach Installation der Abgasreinigungsanlage am Fritteusen-Kamin.	31.03.2023		
Die gemäß Genehmigungsbescheid geforderte Geruchsmissionsprognose wurde noch nicht durchgeführt.	Erstellung der Prognose nach Installation und Messung der funktionsfähigen Abluftreinigungsanlage am Fritteusen-Kamin.	30.06.2023		
Die Kamine der Hallenluftabsaugung sind zu niedrig und mit einer Überdachung ausgestattet.	Erhöhung der Kamine und entfernen der Überdachungen in Abhängigkeit der Ergebnisse der Geruchsmissionsprognose.	30.09.2023		
Die Schornsteine für die Abluft aus den Aggregaten der Pommes Frites Linie und der Flockenlinie sowie für die Abluft der gerätespezifischen Absaugeinrichtungen sind teilweise knapp zu niedrig.	Erhöhung der Kamine in Abhängigkeit der Ergebnisse der Geruchsmissionsprognose.	30.09.2023		
Die Abnahmemessung hinsichtlich der Lärmmissionen ist ausstehend.	Die Messung soll nach den erfolgten Umbauten erfolgen.	31.12.2023		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL